

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DE VILLETA

**INFORME AVANCE EFICIACIA
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
2018 -I SEMESTRE**



“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollo de un proyecto destinado a la construcción de una planta de tratamiento de agua potable PTAP en el cuatrienio con capacidad máxima de 90 lt/s	% del proyecto ejecutado	RESULTADO	1	30	El proyecto ya está realizado, falta la actualización de precios por parte de la firma IFM	10	<p>Cabe resaltar que la concesión de aguas superficiales se logró aumentar el caudal por parte de la CAR</p> <p>El predio debe estar a nombre del municipio o de la ESP para poderlo presentar a EPC o al Ministerio de Vivienda</p>

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejoramiento de la Infraestructura de los acueductos ESP Colmena, acueducto de la Masata (construcción planta de tratamiento de agua) y acueducto Fernando Salazar	Acueductos mejorados en su infraestructura en el cuatrienio	INCREMENTO	3	2		0	EPC lanzó un nuevo programa el cual se denomina “más agua potable” lo cual se realizará una socialización con los acueductos veredales y de esta manera ayudar al mejoramiento de la infraestructura de los acueductos veredales, sin embargo a la fecha no se ha alcanzado la meta

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Adelantar la revisión y ajuste del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado revisado y ajustado	RESULTADO	1	1 no se cumplió	0		0	En el año 2018 no se han adelantado gestiones para la revisión del plan maestro de acueducto y alcantarillado

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	MET A 2017	MET A 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Rehabilitación de la red de conducción de la bocatoma Namay.	Red rehabilitada	RESULTADO	1	1 no se cumplió	0		0%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar el mejoramiento u optimización de mínimo 2000 mts de la red de distribución de agua potable en el municipio.	Mts de red mejorada	INCREMENTO	2000	500	Se han cambiado 450 metros de red de distribución de agua potable en el barrio Puerto Leticia	100%	

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollar un proyecto que permita la construcción de mínimo 7 acueducto veredales	% del proyecto ejecutado	INCREMENTO	100	70	Se tienen radicados a EPC los 6 proyectos de acueductos veredales.	0%	<p>1. Para la viabilización de los proyectos de los acueductos veredales se requiere que los predios estén a nombre del Municipio.</p> <p>2. Faltan tramitar las concesiones de agua (quién va a realizar el pago a la CAR),</p>

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar un proyecto de fortalecimiento organizacional de acueductos veredales o junta de usuarios.	Programa desarrollado en el cuatrienio	MANTENIMIENTO	1	1	Se han realizado acompañamientos a algunos acueductos veredales en cuanto a temas relacionados autodeclaración de vertimientos, asesorías y acompañamientos para solicitar las competencias laborales en temas relacionados con potabilización de agua, captación y operación de PTAP	100%	EPC lanzó un nuevo programa el cual se denomina “más agua potable” lo cual se realizará una socialización con los acueductos veredales.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar un programa de mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de agua en el sector rural, que beneficie como mínimo a 500 familias	Número de familias beneficiadas con sistemas de almacenamiento	INCREMENTO	500	165 no se cumplió	185		0%	Se tiene apropiado recursos para esta meta sin embargo a la fecha no se han adelantado ningún proceso.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del centro poblado del Puente, ejecutado en un 100%	% de cumplimiento del plan	INCREMENTO	100	50 No se cumplió	100	A la espera de iniciar obras por parte del contratista.	10%	El pasado 25 de mayo se realizó reunión con EPC, consultores e interventoría para socializar el avance con la comunidad del centro poblado el puente, la cual empezaran las obras en el mes de Junio de 2018.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO

Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollar un proyecto que permita la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.	% del proyecto ejecutado	RESULTADO	100	40 No se cumplió	100	El proyecto ya está en el ministerio de vivienda.	10%	1, se requiere que el lote donde se tiene proyectada la construcción de la PTAR se encuentre a nombre del municipio para dar el respectivo trámite de viabilidad por parte del ministerio de Vivienda.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado sanitario (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).	Mts de red mejorada	INCREMENTO	500	200	En el mes de junio de 2018 el equipo de succión y limpieza “vactor” realizó mejoramiento a aproximadamente 650 metros de tubería de alcantarillado sanitario en diferentes barrios del municipio de Villeta	100%	

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	MET A 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado pluvial (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).	Mts de red mejorada	INCREMENTO	500	200	En el mes de junio de 2018 el equipo de succión y limpieza “vactor” realizó mejoramiento a aproximadamente 600 metros de tubería de alcantarillado pluvial en diferentes barrios del municipio de Villeta	100%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Ejecución en un 100% del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado del Puente	% de cumplimiento del plan	INCREMENTO	100	50	100	NA	NA	NA

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	LINEA BASE	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO A	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Formulación y adopción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado de Bagazal	Plan adoptado	RESULTADO	0	1	1 no se cumplió	0	NA	NA	NA

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO A	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS municipal y ejecución del 100% de las acciones planteadas en el cuatrienio	% ejecución del plan	INCREMENTO	100	30	El plan de Gestión de residuos sólidos fue adoptado en el año 2017. Para el 2018 el PGIRS se planteron 34 metas en los diferentes programas de los cuales en el primer semestre se han cumplido 26 metas quedando pendiente por ejecutar 8 metas	76,47%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	LINEA BASE	META 2019	META 2018	RESULTADO A	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecer el parque automotor destinado a la recolección de basuras	Parque automotor fortalecido	MANTENIMIENTO	0	1	1	<p>El 9 de febrero de 2018 se emite concepto viable al proyecto denominado “Adquisición de dos vehículos compactadores de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Villeta” por parte del grupo Evaluador del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos.</p> <p>Se han realizado los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos a los carros compactadores de residuos sólidos.</p>	100%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

# TOTAL METAS	# METAS POR SUBPROGRAMA	# METAS APLICAN AL 2018	# METAS DE 2017	# METAS CUMPLIDAS	# METAS INCUMPLIDAS	% CUMPLIMIENTO
16	Villeta vive con agua (9)	7	2	2	5	28,57 %
	Villeta mejora su sistema de alcantarillado (5)	4	1	2	2	50%
	Villeta mejora su servicio de aseo (2)	2	0	1	1	50%
TOTAL	16	13	3	5	8	38.46%

GRACIAS

