

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DE VILLETA

INFORME EFICIENCIA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollo de un proyecto destinado a la construcción de una planta de tratamiento de agua potable PTAP en el cuatrienio con capacidad máxima de 90 lt/s	% del proyecto ejecutado	RESULTADO	1	30	El proyecto está por radicarse a las Empresas Públicas de Cundinamarca EPC el cual se denomina “Estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto del río Tobia del municipio de Villeta- Cundinamarca” el cual se encuentra en avance de cumplimiento	80	Concesión de aguas favorable por 35,7 L/seg, a la espera de la firma oficial Actualmente los predios ya son de la Alcaldía municipal, además se están realizando mesas de trabajo con el evaluador del Minvivienda para dejar puesta punto los diseños hidráulicos tanto de la planta como de la red de distribución

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejoramiento de la Infraestructura de los acueductos ESP Colmena, acueducto de la Masata (construcción planta de tratamiento de agua) y acueducto Fernando Salazar	Acueductos mejorados en su infraestructura en el cuatrienio	INCREMENTO	3	2	<p>Acueducto mave Bagazal fue favorecido en el programa agua para la vereda, en el cual se logró conseguir apoyo económico por un valor de \$40.000.000 para la instalación y suministro de 700mts de tubería de 3” en pvc RDE21, cambio de sistema de filtración, suministro de válvulas, suministro de macromedidor de salida.</p> <p>Adicionalmente, en la PTAP de la ESP de Villeta se le están cambiando los 3 sistemas de filtración, agregando gravas que van desde las 2”, hasta 1/8”, arenas finas y antracita.</p>	100	EPC lanzó un nuevo programa el cual se denomina “más agua potable” lo cual se realizó una socialización con los acueductos veredales, saliendo favorecido en primera instancia el acueducto veredal de Mave-Bagazal.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Adelantar la revisión y ajuste del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado revisado y ajustado	RESULTADO	1	1 no se cumplió	0	Se han realizado mesas de trabajo con profesionales especialistas de EPC y Min vivienda, sin embargo no se han realizado avances significativos ya que el consultor no se ha presentado y se encuentra en un proceso jurídico con EPC	40%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	MET A 2017	MET A 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Rehabilitación de la red de conducción de la bocatoma Namay.	Red rehabilitada	RESULTADO	1	1 no se cumplió	0		0%	Se retiró el proyecto del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ya que por temas prediales al momento realizar y subsanar las observaciones según la Resolución 1063 de 2016 no se genera el concepto favorable.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar el mejoramiento u optimización de mínimo 2000 mts de la red de distribución de agua potable en el municipio.	Mts de red mejorada	INCREMENTO	2000	500	<p>Se han cambiado 1268 mts de tubería distribución de agua potable en los barrios Puerto Leticia con 450 m, 18 m en la salida a Bagazal, 24 m en el barrio Carlos Lleras.</p> <p>Se realizó la adquisición de 120 metros de tubería en PVC RDE 21 para instalarla en el barrio Sixto López para conectarla a la red que pasa frente a Ecopetrol, admeas para mejorar las presiones en los barrios Jardín, San Pacho, Villa de las Terrzas, Arenales, Porvenir, San Jorge etc.</p> <p>Así como también la reposición de 150 de tubería de 6” en la línea de aducción de la Quebrada cune, y otros metros a los cuales se les realizó reposición</p>	253%	También se cambió 150 metros lineales de tubería de 6” de asbesto cemento por PVC de 6” saliendo del tanque desarenador de la fuente de abastecimiento quebrada cune ya que la anterior tubería se encontraba taponada por la gran cantidad de carbonatos de calcio lo cual ocasionaba obstrucción en la tubería y así mejorando el caudal de entrada a la PTAP.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollar un proyecto que permita la construcción de mínimo 7 acueducto veredales	% del proyecto ejecutado	INCREMENTO	100	70	<p>Se tienen radicados a EPC los 6 proyectos de acueductos veredales.</p> <p>Se realizó mesas de trabajo con los presidentes de juntas de usuarios con el fin de dar a conocer los documentos que hacen falta y generar compromisos para el cumplimiento de los requisitos</p>	20%	<p>1. Para la viabilización de los proyectos de los acueductos veredales se requiere que los predios estén a nombre del Municipio.</p> <p>2. Faltan tramitar las concesiones de agua,</p>

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar un proyecto de fortalecimiento organizacional de acueductos veredales o junta de usuarios.	Programa desarrollado en el cuatrienio	MANTENIMIENTO	1	1	<p>Se han realizado acompañamientos a algunos acueductos veredales en cuanto a temas relacionados autodeclaración de vertimientos, asesorías y acompañamientos para solicitar las competencias laborales en temas relacionados con potabilización de agua, captación y operación de PTAP, así como también el acompañamiento de los acueductos en la postulación de los proyectos, mas agua potable, y agua a la vereda.</p> <p>Acueducto mave Bagazal fue favorecido en el programa agua para la vereda, en el cual se logró conseguir apoyo económico por un valor de \$40.000.000 para la instalación y suministro de 700mts de tubería de 3" en pvc RDE21, cambio de sistema de filtración, suministro de válvulas, suministro de macromedidor de salida.</p>	100%	

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Realizar un programa de mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de agua en el sector rural, que beneficie como mínimo a 500 familias	Número de familias beneficiadas con sistemas de almacenamiento	INCREMENTO	500	165 no se cumplió	185	Se realizó la compra de 200 tanques, se encuentra pendiente la entrega la cual será programada posteriormente	100%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA VIVE CON AGUA
Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del centro poblado del Puente, ejecutado en un 100%	% de cumplimiento del plan	INCREMENTO	100	50 No se cumplió	100	Se lleva un avance de obra de un 63% en la construcción del sistema de acueducto del centro poblado el Puente. Se realizó un ajuste a los diseños de proyecto para poder construir un tanque de almacenamiento de agua potable.	63%	Se han realizado varias reuniones de obra para la verificación de los respectivos avances del proyecto. A la espera de la aprobación de los ajustes al proyecto para seguir con el avance del mismo y así poder culminar con el 100% a finales del 2018.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollar un proyecto que permita la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.	% del proyecto ejecutado	RESULTADO	100	40 No se cumplió	100	El proyecto ya está en el ministerio de vivienda. Además se realizó solicitud a EPC el ajuste al PSMV del municipio con el fin de articularlo al PMAA	20%	1, se requiere que el lote donde se tiene proyectada la construcción de la PTAR se encuentre a nombre del municipio para dar el respectivo trámite de viabilidad por parte del ministerio de Vivienda.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado sanitario (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).	Mts de red mejorada	INCREMENTO	500	200	<p>En el mes de junio de 2018 el equipo de succión y limpieza “vactor” realizó mejoramiento a aproximadamente 650 metros de tubería de alcantarillado sanitario en diferentes barrios del municipio de Villeta.</p> <p>En el 2018 Se han cambiado 275 metros de alcantarillado de aguas residuales en el barrio mirador con 138 m, en el colegio ubicado en el Barrio San Jorge con 125 m y en el Camino Nacional.</p>	100%	Se realiza un convenio Interadministrativo entre la alcaldía de Villeta y la E.S.P para la reposición e instalación de tubería de aguas residuales y lluvias en los barrios Arenales, El Recreo, La Lorena y Cayunda.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado pluvial (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).	Mts de red mejorada	INCREMENTO	500	200	<p>En el mes de junio de 2018 el equipo de succión y limpieza “vactor” realizó mejoramiento a aproximadamente 600 metros de tubería de alcantarillado pluvial en diferentes barrios del municipio de Villeta.</p> <p>En el 2018 se han instalado 249 metros lineales de tubería para aguas lluvias de diferente diámetro en varios sectores del municipio de Villeta.</p>	100%	Se realiza un convenio Interadministrativo entre la alcaldía de Villeta y la E.S.P para la reposición e instalación de tubería de aguas residuales y lluvias en los barrios Arenales, El Recreo, La Lorena y Cayunda.

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Ejecución en un 100% del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado del Puente	% de cumplimiento del plan	INCREMENTO	100	50	100		0%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	LINEA BASE	META 2019	META 2017	META 2018	RESULTADO A	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Formulación y adopción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado de Bagazal	Plan adoptado	RESULTADO	0	1	1 no se cumplió	0		0%	

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO

Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	META 2019	META 2018	RESULTADO A	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS municipal y ejecución del 100% de las acciones planteadas en el cuatrienio	% ejecución del plan	INCREMENTO	100	30	Se cumplió el 100% en la implementación y ejecución del PGIR'S correspondiente a las actividades a ejecutadas durante el año 2018 por parte de la Empresa de Servicios Públicos en conjunto con la Alcaldía Municipal.	100%	Se reactividades planteadas en el cronograma a ejecutar durante el periodo actual, (2018) dando así cumplimiento a las metas mencionadas y a las actividades a ejecutar. Actualmente se encuentra en ejecución de algunas actividades para el cumplimiento total; para seguir con el avance del mismo y así poder culminar con el 100% a finales del 2018.

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO
Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO

META PRODUCTO	INDICADOR	TIPO DE META	LINEA BASE	META 2019	META 2018	RESULTADO A	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Fortalecer el parque automotor destinado a la recolección de basuras	Parque automotor fortalecido	MANTENIMIENTO	0	1	1	<p>El 9 de febrero de 2018 se emite concepto viable al proyecto denominado “Adquisición de dos vehículos compactadores de residuos sólidos de 16 Yd3 para el municipio de Villeta” por parte del grupo Evaluador del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos.</p> <p>Se han realizado los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos a los carros compactadores de residuos sólidos.</p>	100%	<p>El 9 de octubre de 2018 se realiza entrega la formal por parte de la Gobernación de Cundinamarca y EPC al municipio de Villeta de 2 compactadores de residuos sólidos domiciliarios de 16 Yd³.</p> <p>Así, el parque automotor del proceso de Recolección, Transporte, Barrido y limpieza de la E.S.P Villeta queda fortalecido para realizar las labores pertinentes.</p>

METAS DIMENSION VILLETA VIVE COMPETITIVA

“METAS PRODUCTOS Y SUBPROGRAMAS 2016 – 2019”

# TOTAL METAS	# METAS POR SUBPROGRAMA	# METAS APLICAN AL 2018	# METAS DE 2017	# METAS CUMPLIDAS	#METAS INCUMPLIDAS	% CUMPLIMIENTO
16	Villeta vive con agua (9)	7	2	6	3	67%
	Villeta mejora su sistema de alcantarillado (5)	4	1	2	3	40%
	Villeta mejora su servicio de aseo (2)	2	0	2	–	100%
TOTAL	16	13	3	10	6	62,5%

GRACIAS

